

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 47» г.Перми
(МАОУ «СОШ №47» г.Перми) – ул. Восстания, 10

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на СП	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				есть/нет	№ на плане	№ фото		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
2.1	Лестница (наружная)										
2.1.1	Ширина марша	не менее 1,35 м	4.1.12 СП	есть	1	01-11 01-12	Три подъема с шириной марша 5,7м	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.1.2	Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более)			нет	1	01-11 01-12	Отсутствуют поручни с двух сторон	Отсутствуют поручни с двух сторон	К,О,С,Г,У	Оборудовать дополнительные поручни	Текущий ремонт
2.1.3	Поперечный уклон ступеней	не более 2%	4.1.12 СП	есть	1	01-11 01-12	соответствует	-	К,О,С,Г,У	-	-

Сидорова

2.1.4	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м)	- с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м	ГОСТ Р 51261	нет	1	01-11 01-12	Отсутствуют поручни с двух сторон	Отсутствуют поручни с двух сторон	К,О,С,Г,У	Оборудовать поручни	Текстиль
2.1.5	Ступени:	- одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей не менее 0,35 м (до 0,4 м); - высота подъема ступени - не более 0,12 до 0,15 м	4.1.12 СП	есть	1	01-11 01-12	Ширина проступей 0,32-0,35 м Высота подъема ступени 0,14-0,17 м	не соответствует	О,С	-	-
2.2	Пандус (наружный)										
2.2.1	Материалы несущих конструкций пандусов -	негорючие		есть	2	П-1	соответствует	-	К,О,С,Г,У	-	-

1108

2.2.2	Подъем (1 марш) высота	Уклон 1:20 (5%)	4.1.14 СП	есть	2	П-2	Два марша: Нижняя часть - уклон 7%, верхняя часть - уклон 9%	Не соответствует, выполнен без учета норматива СП	К,О,С,Г,У	Пользоваться пандусом возможно, дополнительно организовать помощь при необходимости-	-
2.2.3	Ширина пандуса	не менее 1 м		есть	2	П-2	Ширина пандуса 1,3 м	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.2.4	Горизонтальные площадки:	- после каждого марша - не менее 1,5 м x 1,5 м	4.1.15 СП	есть	2	П-4	Одна с размерами 1.3x1.5 м	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.2.5	Колесоотбойные устройства	по краям маршей и горизонтальных поверхностей высотой 0,1 м	4.1.15 СП	есть	2	П-4	С двух сторон высотой 0,08 м	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.2.6	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м):	- с двух сторон - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях 0,5 м) - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	ГОСТ Р 51261	есть	2	П-3	С двух сторон на высоте 0,91 и 0,71 м Завершения длиной 0,3 м	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)										

111111

2.3.1	Размеры площадки	- при открывании полотна дверей наружу не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м - площадка с пандусом 2,2x2,2м	5.1.3 СП	есть	1	01-12	Размеры площадки 6,1x9,6 м	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.3.2	Поверхность площадки:	- твердая (незкользящая при намокании) - уклон поперечный 1-2%; - подогрев	5.1.3 СП	есть	1	34-11	Покрытие площадки прорезиненная сетка. Подогрев отсутствует	отсутствует подогрев площадки		Техническое решение невозможно	-
2.3.3	Дополнительные элементы	- навес - водоотвод - дренажные и водосборные решетки (ширина проветров их ячеек не более 0,015 м)	5.1.3 СП	нет	1	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.4	Дверь (входная)										
2.4.1	Контрольные устройства на входе:	- приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект		нет	1	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-

11/10/11

2.4.2	Дверной проем:	- ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м)	5.2.4 СП	есть	3	30-11	Двупольные металлические двери ширина 1,4 м (0,7x0,7)	-	К	-	-
2.4.3	Крепление двери:	- на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто»; - обеспечивают задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - не допускаются вращающиеся двери и турникеты	5.1.6 СП	есть	3	30-11	Дверное полотно закреплено петлями одностороннего действия с фиксаторами, без автоматических доводчиков. Вращающихся турникетов на входных дверях нет	-	К	-	-
2.4.4	Порог и перепад высот в дверном проеме:	- отсутствует или не более 0,014 м	5.1.4.СП	есть	3	30-12	Стальные пороги высотой 0,07м	Пороги не соответствуют СП	К	Необходимо выполнить мероприятия по исключению порогов	Орг мероприятия

2.4.5	Полотно двери:	- нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,5 – 1,2 м от уровня пола	5.1.4, 5.1.5 СП	есть	3	30-17	Внутренняя часть двери выполнена из фанеры на высоту двери 2,0м. Смотровые панели не предусмотрены	Оборудовать смотровые панели	К	Оборудование дверей смотровыми панелями	Ор мер пят
2.4.6	Прозрачные двери и ограждения:	- из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м)	5.1.4, 5.1.5 СП	нет	3	30-14	-	-	К, О, С	-	-
2.5	Тамбур										
2.5.1	Размеры тамбуров и тамбуршлюзов:	- глубина - не менее 2,3 м, - ширина - не менее 1,5 м	5.1.7 СП	есть	4 5	30-20	На каждом входе два тамбура первый наружный 2,37х2.57м внутренний 1,8х10,4 м	-	К,О,С,Г,У	-	-

2.5.2	Покрытие пола:	- твердое, не допускающее скольжения при намокании; - поперечный уклон 1 - 2%		есть	4 5	30-20	Бетонное покрытие с наполнением из мраморной крошки. Поперечный уклон 1%.	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.5.3	Дренажные и водосборные решетки:	- устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина – 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки)	5.1.7 СП	нет	-	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				1 3	01-11 01-12 30-12		1.Отсутствуют поручни 2.Пороги на входе не соответствуют СП	К,О,С,Г,У		1.Оборудовать поручни. 2.Исключить пороги на входе.

Handwritten signature

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (О,Г) ДЧ-И (К) ВНД (С) ДУ(У)	1	01-11 01-12 34-11	Текущий ремонт (Оборудовать поручни, исключить пороги на входе). Организационные мероприятия

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: организационные мероприятия, текущий ремонт

10.08